

Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ремонт отмостки РВС-V= 5000 м³ на УРП и Э

Начало ремонта: по графику _____ фактически _____

Конец ремонта: по графику _____ фактически _____

Т	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем работ		Необходимые материалы и запчасти			Исполнитель ремонта	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.Ремонт отмостки резервуара							
1.1	Разборка бетонной отмостки и приямков резервуара	м²	155		м²	155	Подрядная организация	
1.2	Восстановление песчано-глинистого основания отмостки под монолитный бетон с уплотнением(150мм) в соответствии с проектным решением	т.	2,0	песок	т.	2,0	Подрядная организация	
				глина				
1.3	Устройство армированных каркасов отмостки и приямков резервуара (ячейка 100x100мм)	м²	155	Сетка 100x100 S=5мм	м²	155	Подрядная организация	Материал Заказчика

1.4	Монтаж опалубки отмостки и всех прямков в соответствии с проектным решением	м ³	1,0	Доска 25x100x6000	м ³	1,0	Подрядная организация	
1.5	Укладка бетонного покрытия отмостки и прямков (S=100мм)	м ²	155	Бетон В25	м ²	155	Подрядная организация	Материал Заказчика
1.6	Нарезка деформационных швов в бетоне	м.п	120		м.п	120	Подрядная организация	
1.7	Заполнение деформационных швов	м.п	120	Бутилкаучуковый герметик ТехноНИКОЛЬ 45 серый	т.	0,160	Подрядная организация	
1.8	Вывоз образовавшихся отходов и утилизация	т.	26,0		т.	26,0	Подрядная организация	